



OFICJALNY PORTAL
GMINY BRZESKO

Data publikacji: 19.08.2015

Budowa ul. Kossaka - odcinek od ul. Jasnej do ul. Wiejskiej





Przewidziany zakres robót (parametry):

Zakres rzeczowy realizowany w br: przebudowa odcinków gazociągu i teletechnik i, założenie rur ochronnych dla przyszłych sieci podziemnych, ułożenie krawężników, obrzeży, wykonanie konstrukcji jezdni: warstwa wzmacniająca, podbudowa z kruszywa, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego. Budowany odcinek ul. Kossaka jest drogą gminną klasy L o długości około 300 mb, szer. jezdni 7 m. **Planowany termin realizacji:** Termin rozpoczęcia robót 6.07.2015 r. Termin zakończenia robót 3.09.2015 r. **Przewidziane środki w budżecie gminnym:** 400.000,00 zł + 120.000,00 zł - środki własne **Istniejący stan realizacji:** Wykonawcę robót wyłoniono w drodze przetargu w czerwcu 2015r. Do chwili obecnej wykonano: roboty ziemne, przełożenie gazociągu i teletechniki, korytowanie na całej długości Obecnie trwa montaż krawężników. Prace przebiegają zgodnie z zaplanowanym harmonogramem robót.

Źródło: <https://www.brzesko.pl/aktualnosc/23323,budowa-ul-kossaka-odcinek-od-ul-jasnej-do-ul-wiejskiej>

Data wydruku: 2026-06-18 16:14:05