



Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Chmielnej i Pivnej w Brzesku



Przewidziany zakres robót (parametry):

Kanalizacja w ul. Chmielnej z rur PVV Ø 300 dł. 152 mb

Kanalizacja w ul. Pivnej z rur PCV Ø 200 - 60 mb, Ø 160- 22 mb .

Planowany termin realizacji:

IX/X 2015

Przewidziane środki w budżecie gminnym:

70 000 zł

Środki zewnętrzne (jakie, ile):

Istniejący stan realizacji:

W 2014 r. wykonano I etap budowy kanalizacji w ul. Chmielnej o dł. ok. 100 mb. W 2015 r. wykonano dodatkowo projekt na kanalizację w ul. Pivnej. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wykonany zostanie odcinek w ul. Pivnej oraz zakończony odcinek w ul. Chmielnej.

Inne istotne informacje :

Źródło:

<https://www.brzesko.pl/aktualnosc/23285,wykonanie-odcinka-kanalizacji-deszczowej-przy-ul-chmielnej-i-piwnej-w-brzesku>

Data wydruku: 2026-06-18 16:14:29