INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego:

Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej i drenażu boisk sportowych o instalacji wodociągowej dla potrzeb zadania polegającego na budowie Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji w Brzesku w ramach rewitalizacji gminy (skład opracowania: scena, dom grillowy, ścieżki piesze i rowerowe, boiska sportowe, zieleń urządzona, oświetlenie, mała architektura, budowa i przebudowa infrastruktury technicznej).

Wykonanie wykopów o maksymalnej głębokości do ok. 4,2m dla zbiorników retencyjnych wód opadowych, rurociągów i studzienek kanalizacyjnych, wymaga oszalowania ścian wykopu jako zabezpieczenie przed możliwością osunięcia jego skarp. W planie BIOZ wymienić szczegółowy zakres robót budowlanych wykonywanych w pobliżu istniejącego uzbrojenia (w szczególności w zbliżeniu do strefy kontrolowanej gazociągu Ø500).

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Istniejące działki nie są zabudowane obiektami kubaturowymi. Przez teren inwestycji przebiegają czynne sieci: wodociągowa Ø110, Ø200, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieć ciepłownicza, sieć gazowa Ø100, Ø250, Ø500, kable energetyczne podziemne oświetlenia oraz napowietrzne, infrastruktura teletechniczna napowietrzna. Projektowane instalacje kanalizacji deszczowej, wodociągowa zaprojektowano bez konieczności wycinki drzew.

3. Obecne zagospodarowanie działki:

W chwili obecnej działka we władaniu inwestora jest niezabudowana. Działka uzbrojona. Teren otaczający o lekkim spadku w stronę wschodnią. Działka w obrębie projektowanych instalacji nie porośnięta drzewami.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- przedostawanie się wody do wykopów
- wykonywanie instalacji w pobliżu istniejących sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, gazowej,
- równolegle prowadzone prace przy robotach budowlanych parku,

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- wykopy pod budowane instalacje kanalizacji deszczowej i wodociągowej,
- możliwość obsunięcia się wykopów i przedostania się do nich wód gruntowych,
- upadek do wykopów,
- ruch pojazdów budowy,
- uszkodzenie istniejącego uzbrojenia,
- praca sprzętu budowlanego, narzędzi, elektronarzędzi

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie BHP pracowników z zakresu pracy w wykopach i w pobliżu dróg,
- przeszkolenie BHP pracowników w przypadku wystąpienia awarii na istniejącym uzbrojeniu terenu i sposobu jej likwidacji,
- przeszkolenie odnośnie zasad BHP na stanowisku pracy oraz zasadach organizacji budowy i pracy,
- możliwe zagrożenia oraz tryb postępowania przy powstaniu zagrożenia.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Zabezpieczenie wykopów szalunkami i oznakowanie miejsca wykonywania robót budowlanych, odzież i kamizelki o jaskrawych kolorach przy pracach w pasie jezdnym, asekuracja pracowników pracujących w wykopie,
- Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary ochronne, szelki i liny bezpieczeństwa posiadające certyfikaty oraz znak bezpieczeństwa. Odzież i obuwie pracowników musi spełniać wymogi Polskich norm w tym względzie.

Uwaga:
Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z poź. zm.) w oparciu o niniejszą „informację" sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanej dalej „Planem BIOZ".
Miejscem przechowywania „Planu BIOZ" oraz dokumentacji budowy powinno być pomieszczenie kierownika budowy.

Projektant:

mgr. inż. Paweł Deryło
upr. nr PDK/0115/POOS/08
